

循化县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表

单位：万元、个

县区	序号	项目类型	项目名称	建设地点	责任单位	建设内容	资金投入及支出								项目完成情况	备注
							小计		中央资金		省级资金		县级资金			
							投入	支出	投入	支出	投入	支出	投入	支出		
循化县	1	产业发展项目	街子镇乡村振兴农副产品加工孵化车间建设项目	循化县产业园内	产业园区管委会	新建农副产品加工孵化车间10000平方米:①新建孵化车间1栋、建筑面积 9778.99㎡。②新建燃气锅炉房1栋、建筑面积221.01㎡。③室外配套工程,包括供水、供暖、供电、道路地坪等。④购置孵化车间内电梯及锅炉房配套设施。	1500	1385	1500	1385					未完工	
循化县	2	产业发展项目	循化县乡村振兴化青融合产业示范项目(二期)	产业园区	产业园区管委会	建设综合食品生产车间及库房总建筑面积10074.4平方米。厂区围墙2000米、道路建设6000平方米、绿化2500平方米及亮化等附属配套工程。建设规模为年加工清真鸡肉熟食品5000吨。	500	500	500	500					已完结	
循化县	3	产业发展项目	查汗都斯乡苏志村核桃基地提质改造项目	查汗都斯乡苏志村	自然资源和林草局	苏志村核桃基地提质改造380亩,其中核桃嫁接157亩、核桃和苹果补植补栽223亩、围墙改造2000米、科技培训208人次。	320	215.39	320	215.39					完工验收	结余资金97.956万元,实施循化县乡村振兴黄河彩篮基地产业附属设施建设项目
循化县	4	产业发展项目	循化县查汗都斯乡花椒种植建设项目	查汗都斯乡	自然资源和林草局	种植花椒300亩共44400株,其中红光村50亩7400株、园艺场250亩37000株	300	284.17	300	284.17					完工验收	
循化县	5	产业发展项目	循化县线辣椒种植项目	积石镇、清水乡	农业农村和科技局	1. 土建工程。土地平整共908亩(其中:积石镇河北片区平整土地500亩、清水下滩村平整土地408亩);在积石镇河北片区新建灌溉渠道2.4公里,在清水下滩村安装主灌、分灌、微灌等节水微灌带300亩。 2. 土壤改良。采购有机肥 260吨、尿素18吨、磷酸二铵35吨、硫酸钾15吨、盐碱地改良药物 14 吨。 3. 线辣椒种植。机械种植线辣椒等作物908亩;采购线辣椒等种子800公斤。	300	299.59	300	299.59					完工验收	
循化县	6	产业发展项目	循化县线辣椒种植及购置机械奖补项目	积石镇,查汗都斯乡,清水乡、街子镇	农业农村和科技局	对沿黄四乡镇线辣椒种植专业合作社、公司和种植大户奖补3000亩,购置生产机械40台。	80	72	80	72					完工验收	
循化县	7	产业发展项目	岗察乡高原牦牛养殖场建设项目	岗察村	农业农村和科技局	修建三座畜棚总建筑面积1800平方米、储草棚300平方米、堆粪场147平方米、无害化处理窖100立方米、尿液收集池100立方米。	300	284.85	300	284.85					完工验收	试点村项目
循化县	8	产业发展项目	循化县小畜棚建设补助项目	各乡镇	农业农村和科技局	新建60平方米小畜棚150座。	300	297.9	300	297.9					完工未验收	
循化县	9	产业发展项目	道韩乡铁杂楞村生猪养殖项目	道韩乡铁杂楞村	道韩乡人民政府	新建防疫室50㎡,圈舍2栋700㎡、网围栏围墙650m、场地开挖平整2000㎡、饲料储备库150㎡、自来水管道路1000m、取水口8㎡、电线1000m、尿液池100㎡、堆粪池100㎡,购置饲料粉碎设备2台、农用车一辆。	161	159.6504	161	159.6504					完工未验收	
循化县	10	产业发展项目	白庄镇来塘村牦牛养殖项目	白庄镇来塘村	白庄镇人民政府	修建1栋畜棚1000平方米及附属设施,购置牦牛50头。	150	135	150	135					未完工	
循化县	11	产业发展项目	查汗都斯乡下庄村集体经济林麝养殖项目	查汗都斯乡下庄村	查汗都斯乡人民政府	引进种源30只(1-1.5岁左右优质种源),建设林麝标准化圈舍40间、砖砌围墙130米、净污硬化道路400㎡、饲草储备库130㎡、24小时动态监控设备1套、精饲料炒货机1台、半自动洗料机1台、电动饲料运输车1辆。	150	137.591	150	137.591					完工验收	
循化县	12	产业发展项目	杂楞乡修日村集体经济发展扩大藏酒生产规模项目	杂楞乡修日村	杂楞乡人民政府	设施建设、设备购置	70	63.72	70	63.72					完工验收	
循化县	13	产业发展项目	文都乡拉龙哇村养殖场建设项目	文都乡拉龙哇村	文都乡人民政府	搭建圈舍一栋320平方米,购买藏羊212只。	50	49.9477	50	49.9477					完工验收	
循化县	14	产业发展项目	文都乡哇库村养殖场建设项目	文都乡哇库村	文都乡人民政府	购买黄牛30头	50	49.91	50	49.91					完工验收	
循化县	15	产业发展项目	乡村振兴黄河彩篮基础设施设备购置项目	查汗都斯乡黄河彩篮基地	农牧业园区管委会	购置手推式动力喷雾机5台、旋耕机2台、液压翻转犁2台、秸秆粉碎还田机2台、轮式拖拉机2台、绿化喷洒水车1辆、侧挂式割草机5台、PO大棚膜170000㎡、生物有机肥500吨、黑地膜10吨、白地膜5吨、多功能运输车1辆、割草机 10台。	198	198	198	198					完工验收	
循化县	16	产业发展项目	乡村振兴阿美服饰加工建设项目	积石镇加入村	县工信局	购置15针12头全自动电脑高速绣花机1套、12针4头全自动电脑高速绣花机2套、整套机器高速电脑绣花机若干配件	120	120	120	120					完工验收	
循化县	17	产业发展项目	种养殖业发展项目11个		县发改局		230								完工验收	少数民族发展资金
循化县	18	产业发展项目	农副产品加工项目7个		县发改局		310								完工验收	少数民族发展资金
循化县	19	产业发展项目	民族手工业项目4个		县发改局		120								完工验收	少数民族发展资金
循化县	20	产业发展项目	民族特色旅游产业项目1个		县发改局		200								完工未验收	少数民族发展资金
循化县	21	产业发展项目	民族村寨项目1个		县发改局		300								完工验收	少数民族发展资金
循化县	22	产业发展项目	撒拉尔故里民俗文化园撒拉族文化展示交流中心项目		文旅局	建设两层框架结构撒拉族饮食文化展示交流中心1100㎡,按撒拉族民俗风格进行布置,分为制作区、品尝区、展示交流区等。	330								完工验收	少数民族发展资金
循化县	23	产业发展项目	循化县文都乡牙训村油菜加工项目	文都乡牙训村	民宗局	新建油菜加工车间120平米,库房100平米,看护房30平米。购买榨油机1台、摩炒面机2台、电子秤2个、铁质锅灶1个、拖拉机1台、旋耕机1台、播种机1台、犁1个、炒锅2个、大小桶各四个。	50								完工验收	少数民族发展资金
循化县	24	产业发展项目	循化县杂楞乡洛哇村绒山羊养殖基地项目	杂楞乡洛哇村	民宗局	购买种羊、建设饲养圈舍、围墙及其他配套设施	80	310	310	310					完工验收	少数民族发展资金
循化县	25	产业发展项目	积石镇上草村牛羊养殖基地项目	积石镇上草村	民宗局	建设牛羊圈棚,饲料库、围墙等其他配套设施	80								完工验收	少数民族发展资金

试点村项目

试点村项目

试点村项目

循化县	26	产业发展项目	循化县文都乡牙训村牛羊养殖项目	文都乡牙训村	民宗局	新建业务用房50平米, 圈舍一栋500平米, 饲养储备库100平米, 堆粪场100平米, 土路拓宽300米, 购买生产母羊135只, 种公羊5只、饲料粉碎机1台。	100										完工验收	少数民族发展资金	试点村项目
循化县	27	产业发展项目	白庄镇科哇片区养殖建设项目	白庄镇科哇片区	白庄镇政府	购买牛羊	230	228.8872	230	228.8872							完工验收		
循化县	28	产业发展项目	循化县岗察乡高原牦牛养殖项目	岗察村	岗察乡政府	购买杂交野牦牛50头左右, 杂交改良当地品种	100	100	100	100							完工未验收		
循化县	29	产业发展项目	循化县线辣椒宣传推广及生产设备购置项目	积石镇	农科局	1. 循化县线辣椒宣传推广及展示展销建设项目30万; 2. 循化县“两椒”产业设备购置补助项目89万	119	91.743	119	91.743							完工未验收		
循化县	30	产业发展项目	循化县博艺旅游文化有限责任公司设备购置项目	积石镇	工信局	购置15针12头全自动电脑高速绣花机1套、12针4头全自动电脑高速绣花机2套、整套机器高速电脑绣花机若干配件	230	207	230	207							完工验收		
循化县	31	产业发展项目	循化县艾麦尔清真食品开发有限公司设备购置项目	产业园区	产业园区	购置特制真空上料机(大)2台, (小)1台。粉碎机1台、细碎机1台、特制全自动储备罐1台、上料提升机1台、特制大型混合机1台。	310	299	310	299							完工未验收		
循化县	32	产业发展项目	循化县积石镇乡村振兴线辣椒加工烘干机械购置项目	积石镇	积石镇政府	冲椒机60台、揉丝机38台、切丝机12台、烘干机18台	60	60	60	60							完工验收		
循化县	33	金融项目	2022年530小额信贷贴息	全县	乡村振兴局	继续对2022年“530”小额信贷进行贴息	100	100	100	100							完工验收		
循化县	34	就业项目	短期技能培训项目	全县	乡村振兴局	脱贫户、监测户、边缘户共50人技能培训。	10.5	0	10.5	0							完工验收		
循化县	35	基础设施项目	雨露计划“两后生”及大学生资助	全县	乡村振兴局	对脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)“两后生”、大学生接受中、高职教育给予补助。	14	0			14	0					完工验收		
循化县	36	就业项目	雨露计划“两后生”及大学生资助	全县	乡村振兴局	对脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)“两后生”、大学生接受中、高职教育给予补助。	32.2	0			32.2	0					完工验收		
循化县	37	教育项目	雨露计划“两后生”资助	全县	乡村振兴局	对脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)“两后生”接受中、高职教育给予补助。	20	0	20	0							完工验收		
循化县	38	教育项目	雨露计划“两后生”资助	全县	乡村振兴局	对脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)“两后生”接受中、高职教育给予补助。	39.5	0	39.5	0							完工验收		
循化县	39	人居环境整治项目	人居环境整治项目7个				180	180	180	180							完工验收	少数民族发展资金	
循化县	40	基础设施项目	循化县农田灌溉建设项目	8个乡镇	县农科局	在道韩乡、白庄镇、清水乡、积石镇、街子镇、查汗都斯乡、文都乡、杂楞乡等8个乡镇(片区)36个村(片区)实施水毁工程、村砌渠道及改造更换管道总长22.077km、91条(处)。其中:新建及改造更换供水管道16处,长1.866km,管道管径选用焊接钢管;村砌引水渠4条,长0.707km;村砌支渠32条,长11.945km;村砌斗渠及分斗渠39条,长7.559km;村砌渠道采用现浇混凝土“矩形”断面及预制混凝土“U型”槽断面。配套维修改造渠系建筑物1076座,其中引水口3座、管道进出水池40座、集水池2座、分水口42座、斗门57座、渡槽19座、镇墩39座、支墩131座、跌水205座、陡坡2座、车桥7座、便桥6座、排洪涵洞21座、农口489座、退水13座。	500	485			500	485					完工未验收		
循化县	41	基础设施项目	循化县白庄镇至清水乡人饮提升工程项目	白庄镇、清水乡	县水利局	新建管网64.59km,建设净化水厂1座,蓄水池5座,各类阀门井183座等	2000	1977.38			2000	1977.38					未完工		
循化县	42	基础设施项目	循化县杂楞乡洛哇村农田灌溉工程和涝池项目	杂楞乡洛哇村	县水利局	修复引水口1座,维修改造混凝土渠道2.44km(54断面)、引水管道1.180km、涝池1座(容量1.0万m³),新建渠道0.975km(43断面),配套建设跨路涵洞5座、分水口12座、便桥2座、跌水22座、小型渡槽3座。	350	330	350	330							完工未验收		试点村项目
循化县	43	基础设施项目	循化县积石镇西沟村人饮及灌溉设施建设项目	积石镇西沟村	县水利局	维修村砌1.0x104m³涝池1座,采用C25F200W6预制预制砼块(0.8x0.5x0.08m);维修改造泵房1座,配套建设引水渠100米(54断面)、5x2x2米集水池1座、更换DN219无缝上水压力钢管(壁厚6.0mm)66米、出水池1座;新建泵房1座,配套建设DN180无缝上水压力钢管(壁厚5.0mm)186米、出水池1座、灌溉渠道845米(43断面)、渡槽2处、陡坡1处、跌水2座。	300	284.4064	95	95	205	189.4064					完工未验收		
循化县	44	基础设施项目	道韩乡吾曼道村涝池改造项目	道韩乡吾曼道村	县水利局	维修改造涝池1座、混凝土渠道修复0.522km(43断面)、分水口5座。	150	139.5			150	139.5					完工未验收		试点村项目
循化县	45	基础设施项目	白庄镇乙亥村人饮补短板项目	白庄镇乙亥村	县水利局	更换主管道3公里,新建引水口1处。	85	65.45			85	65.45							2021年试点村
循化县	46	基础设施项目	街子镇塘坊村人饮巩固提升项目	街子镇塘坊村	县水利局	新建10m廊道式引水口1座、100T蓄水池1座、输水管道284m(DN140PE10008MP)、供水管道长1000m(DN110PE1000.8MP)、新增阀门井4座、砼路面拆除恢复450m。	50	46.91	32.2	32.2	17.8	14.71					完工未验收		
循化县	47	基础设施项目	循化县2022年农村人饮供水设施提升改造项目	循化县	县水利局	铺设输水管道5条,长度为850m,采用φ50-φ160PE100管(0.6-1.6MPa);铺设供水管道4条,长度为8150m,采用φ50-φ110PE100管(0.8-1.6MPa)。铺设排水管1条,长度为1000m,采用φ200PE100管(0.6MPa)。重建5m引水口1座、3m引水口1座、10m引水口1座、更换反滤料1座及引水口清淤,新建蓄水池1座(100m³31座)、重建蓄水池4座(50m³34座)、维修蓄水池2座(50m³2座)、新建减压池1座、重建阀门井11座、配套水源地保护网围栏50m、蓄水池网围栏70m、警示牌3座。	165	157.05	162	157.05	3	0					完工验收		
循化县	48	基础设施项目	循化县黄河菜篮示范园区产业道路工程项目	查汗都斯乡大庄村	县交通局	5cm细粒式沥青砼面层28830平方米,粘层28830平方米,5cm级配砂砾调平层28830平方米,15cm水泥稳定砂砾28830平方米。	520	508	520	508							未完工。		
循化县	49	基础设施项目	街子镇街子河波拉海村波拉海中桥危桥改造工程	街子镇波拉海村	县交通局	2孔16米钢筋砼T型梁桥及引线工程	218	196.2	218	196.2							完工未验收		
循化县	50	基础设施项目	街子镇街子河羊巴扎村羊巴扎中桥危桥改造工程	街子镇羊巴扎村	县交通局	2孔16米钢筋砼T型梁桥及引线工程	216	194.4	216	194.4							完工未验收		
循化县	51	基础设施项目	街子镇三立方村村级道路巩固提升工程	街子镇三立方村	县交通局	村道路面工程4.84km。	287	278.3	287	278.3							完工未验收		试点村项目
循化县	52	基础设施项目	白庄镇下白庄村村级道路巩固提升工程	白庄镇下白庄村	县交通局	村道路面工程4.80km。	156	145.4	156	145.4							完工未验收		试点村项目
循化县	53	基础设施项目	白庄镇民主村村级道路巩固提升工程	白庄镇民主村	县交通局	村道路面工程5.80km。	237	223.3	237	223.3							完工未验收		试点村项目
循化县	54	基础设施项目	白庄镇乙亥村村级道路巩固提升工程	白庄镇乙亥村	县交通局	村道路面工程3.17km,砼边沟300米,桥洞3座。	175	167.5	175	167.5							完工未验收		2021年试点村

循化县	55	基础设施项目	岗察乡岗察村村级道路巩固提升工程	岗察乡岗察村	县交通局	村道路面工程4.41km。	341	320.155	341	320.155					完工未验收		试点村项目
循化县	56	基础设施项目	清水乡下滩村产业道路工程	清水乡下滩村	县交通局	产业道路4.64km及桥梁1座。	559	539	30	30	529	509			未完工		试点村项目
循化县	57	基础设施项目	积石镇上草滩坝村污水管网及道路巩固提升工程	积石镇上草滩坝村	县交通局	村内道路3.6公里，污水管网7.77km。	528	481.4259			528	481.4259			未完工		试点村项目
循化县	58	基础设施项目	积石镇新建村村级道路巩固提升工程	积石镇新建村	县交通局	粘层27944平方米，5cm细粒式沥青砼面层27944平方米。挖出旧路面1038.4米，污水检查井加高118米，20cm水泥稳定砂砾3877平方米。	340	326	340	326					未完工。		
循化县	59	基础设施项目	循化县积石镇上草滩坝村人饮巩固提升建设项目	积石镇	积石镇政府	粘层19741m，5cm细粒式沥青砼面层19741m，挖出旧路面1986.6m，20cm级配砂砾整平层6409m ² ，20cm水泥混凝土面层4384m ² ，钢筋混凝土盖板涵3道，污水管网2577m，检查井131座。	30	21.99	30	21.99					完工验收		
循化县	60	基础设施项目	循化县清水乡渠系配套维修项目	清水乡	清水乡政府	维修和新建清水乡上庄村、红庄村、瓦匠庄村、石巷村、下庄村、专堂村、阿什江村、塔沙坡村8村农田灌溉。	35	31.5	35	31.5					完工验收		
循化县	61	基础设施项目	循化县黄丰渠维修治理工程	积石镇	县发改委	重建矩形渠06公里，清除渠道淤泥7.5公里，增设盖板05公里，新建防护栏49公里及增设路涵6座、农桥10座等。	700		700						完工验收		以工代赈资金
循化县	62	基础设施项目	查汗都斯乡白庄村、新村、新建村、下庄村、赞卜乎村道路硬化项目	白庄村、新村、新建村、下庄村、赞卜乎村	县发改委	查汗都斯乡白庄村道路硬化0.75公里；新村道路硬化0.52公里；新建村道路硬化0.81公里；下庄村道路硬化0.85公里，以上村道路硬化路面宽度统一为3米。赞卜乎村道路硬化0.18公里（其中路面宽度4米730米，宽度5米450米）；混凝土排水边沟185米。	312		312						完工验收		以工代赈资金
循化县	63	基础设施项目	波浪滩绿化配套设施工程	积石镇波浪滩	县发改委	新增灌溉面积1350亩，土地平整1350亩，新建上水主压力钢管1条，长1135m；支管4条，长3809m；斗管10条，长3317m；分水井3座，阀门井14座，给水栓50个；镇墩165座、支墩330座；蓄水池1座，管理房1座，田间道路2km；移栽苗木148500株。	661		661						完工验收		以工代赈资金
循化县	64	基础设施项目	农田水利及便民桥项目4个		县发改委		185		185						完工验收		少数民族发展资金
循化县	65	基础设施项目	基础设施建设项目		县发改委		140		140						完工验收		少数民族发展资金
循化县	66	基础设施项目	循化县困难群众饮用低氟边销茶（健康饮茶）项目		县发改委		21		21						完工验收		少数民族发展资金
循化县	67	基础设施项目	道韩乡多什则村防洪渠系建设项目	道韩乡多什则村	民宗局	新建单侧重力式C25砼导流墙65m ² ；渠道衬砌48m，更换退水管10m。	20		20						完工验收		少数民族发展资金
循化县	68	基础设施项目	循化县文都乡中库沟日芒村防洪治理项目	文都乡日芒村	民宗局	修建重力式浆砌石挡墙111m，排水沟33m。	30		30						完工验收		少数民族发展资金
循化县	69	基础设施项目	循化县文都乡循哇村防洪治理项目	文都乡循哇村	民宗局	修建防洪墙120米，附属设施网围栏83米，	10		10						完工验收		少数民族发展资金
循化县	70	基础设施项目	循化县文都集镇补短板项目	文都乡集镇	民宗局	工程修建混凝土道路56m，排水管64m（DN200混凝土管）。混凝土道路宽12m，建基面需进行夯实，从下至上依次铺设0.2m厚水泥稳定碎石基层，0.2m厚现浇C25F200W6混凝土路，道路两侧放置成品路缘石。	15		15						完工验收		少数民族发展资金
循化县	71	基础设施项目	杂楞乡宗占村补短板项目（占群社便民桥）	杂楞乡宗占村	民宗局	新建8—13米小桥一座。拟建1孔8m小桥，宽5.5m，桥梁横跨季节性河沟，槽宽6—7米左右，水深0.3—0.4米。	48		48						完工验收		少数民族发展资金
循化县	72	基础设施项目	循化县白庄镇团结村补短板（南山道路硬化）项目	白庄镇团结村	民宗局	团结村南山道路硬化696米，均宽3米，厚20cm，混凝土标号为C25；水泥钢管或钢管涵长6米，管径2米。	32		32						完工验收		少数民族发展资金
循化县	73	基础设施项目	循化县白庄镇扎木村灌溉渠系建设项目	白庄镇扎木村	民宗局	新建灌溉渠，灌溉渠长为2100m（宽50cm，高40cm）。	20		20						完工验收		少数民族发展资金
循化县	74	基础设施项目	循化县白庄镇2022年少数民族发展任务资金项目（白庄镇强宁村道路建设项目）	白庄镇强宁村	民宗局	白庄镇强宁村道路硬化789米，宽3.3米，厚20厘米。	15		15						完工验收		少数民族发展资金
循化县	75	基础设施项目	积石镇大别列村村级道路硬化项目	全县	积石镇人民政府	村道路面工程0.46公里	44.8	40.32	44.8	40.32					完工验收		
循化县	76		项目管理费				269	71.05	108	71.05	161						
循化县（17559万元）							17559	16367.59	13334	12505.71	4225	3861.872					